

서울시 건설공사장 안전지수 평가표

2025. 1.

서울특별시 도시기반시설본부

건설공사장 안전지수 총괄표			
평 가 영 역	소 계	평 가 지 표	배 점
A. 작업자 안전의식	23	A-1. 위험성 평가 참여	8
		A-2. 보호구 착용	4
		A-3. 작업계획서 이행	9
		A-4. 위험상황 대응	2
B. 관리자 직무수행	22	B-1. 작업지휘 활동	7
		B-2. 안전점검 활동	3
		B-3. 위험성평가 감독 (감리)	6
		B-4. 시공성과 확인 및 검측 (감리)	2
		B-5. 안전 문서 작성	4
C. 작업 환경	8	C-1. 안전시설 설치	2
		C-2. 시민보호 조치	3
		C-3. 근로자 편의시설	3
D. 시설 · 장비	11	D-1. 가설구조물 관리	-
		D-2. 건설기계 감독	4
		D-3. 공도구 점검	5
		D-4. 스마트 안전기술 설치	2
E. 고위험 관리	16	E-1. 위험작업허가제 시행 (시공사)	6
		E-2. 위험작업허가제 감독 (감리)	6
		E-3. 복합 공종의 안전업무 조정	4
F. 작업계획	10	F-1. 작업계획 소통	3
		F-2. 사전 작업 협의 (감리)	3
		F-3. 시공계획서 수립	4
G. 안전교육	10	G-1. T.B.M 활동 수준	3
		G-2. 교육 활동 수준	7
총 점			100

□ A. 작업자 안전의식

A-1. 위험성평가 참여

구 분	지표 정의 및 해설	평가 방법		배점	결 과				평가자 기록
		형식	기준		8	Yes	No	N/A	
A-1 위험성 평가 참여	○ 지표 정의 - 위험성평가 수행시 근로자의 참여 수준을 평가 ○ 해 설 - "위험성평가"란? 사업주가 스스로 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인의 위험성 수준을 결정하여, 위험성을 낮추기 위한 적절한 조치를 마련하고 실행하는 과정을 말한다. - 근로자가 참여해야되는 위험성평가 활동 사항 ① (사전준비)유해·위험요인의 위험성 수준을 판단하는 기준을 마련하고, 유해·위험요인별로 허용 가능한 위험성 수준을 정하거나 변경하는 경우 ② (사업장의 유해·위험요인 파악)근로자 제안 반영 ③ (위험성결정)유해·위험요인의 위험성이 허용 가능한 수준인지 여부를 결정하는 경우 ④ (위험성 감소대책 수립 및 실행) 정기 회의시 공유 ⑤ (위험성평가 공유) TBM, 게시, 주지 등을 실시하여 근로자가 수행하는 작업과 관련된 위험요인을 알도록 한다 ※근거 : 산안법 제36조, 사업장 위험성평가 관한지침	서면 (DR)	1. 근로자가 위험성평가 회의에 참여하고 있음	1					
		서면 (DR)	2. 근로자는 이전의 수행한 위험성 평가 실행 결과를 위험성평가 회의시 공유 받고 있음	2					
		서면 (DR)	3. 근로자가 제안한 위험요인 또는 대책을 평가에 반영하고 있음	1					
		면담 (IP) 실사 (PI)	4. 근로자는 위험성평가 정보를 확인 하는 방법(장소)을 알고 있음 (정보:작업장의 위험요인, 감소대책, 위험성 결정 사항)	3					
		서면 (DR) 면담 (IP)	5. 근로자는 현재 수행하고 있는 작업에 대한 위험성 평가 내용을 숙지하고 있음 (위험 요인, 예방대책)	1					
					계				

A-2. 보호구 착용

구 분	지표 정의 및 해설	평가 방법		배점	결 과				평가자 기록
		형식	기준		Yes	No	N/A	점수	
A-2. 보호구 착용	○ 지표 정의 - 보호구 관리 및 근로자 착용 지도·감독 수준을 평가 ○ 해 설 - 사업주는 근로자에게 작업조건에 맞는 보호구를 착용하는 근로자 수 이상으로 지급하고 착용하도록 하여야 한다. - 공사팀은 소속된 근로자의 작업복·보호구의 점검과 착용·사용에 관하여 교육·지도해야 한다. - 사업주로부터 보호구를 받거나 착용 지시를 받은 근로자는 그 보호구를 착용하여야 한다	실사 (PI)	1. 보호구 미착용 또는 불량하게 착용한 근로자 적발시 1명당 감점 : -2 (턱끈, 안전대 부품 없음, 안전모 안에 캡모자(아구모자 등)겹착용 등)	최대 -6					
		서면 (DR) 실사 (PI)	2. 근로자는 안전대를 착용한 상태로 T.B.M 에 참여하여 보호구 착용 상태를 점검하는 행위를 하고 있음 ※ 2m 이상 추락할 위험이 있는 장소에서 작업하는 근로자만 해당한다.	2					
		실사 (PI)	3. 그네식 안전대 100% 지급 및 착용하는 안전 문화가 조성됨	1					
		서면 (DR)	4. 보호구 지급 대장 관리 유·무 (근로자 공중, 작업에 맞는 보호구 지급 여부, 지급 일자, 자필 서명 必)	1					
	작업조건	착용·지급 보호구							
	물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 추락할 위험이 있는 작업	안전모							
	높이 또는 깊이 2미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 하는 작업	안전대							
	물체의 낙하·충격, 물체에의 끼임, 감전 또는 정전기의 대전에 의한 위험이 있는 작업	안전화							
	물체가 흩날릴 위험이 있는 작업	보안경							
	용접 시 불꽃이나 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업	보안면							
	감전의 위험이 있는 작업	절연용보호구							
	고열에 의한 화상 등의 위험이 있는 작업	방열복							
	분진(粉塵)이 심하게 발생하는 작업	방진마스크							
※근거 : 산안법 제6조, 제15조, 기준 규칙 제32조									
					계				

A-3. 작업계획서 이행

구 분	지표 정의 및 해설	평가 방법		배점	결 과				평가자 기록															
		형식	기준		9	Yes	No	N/A		점수														
A-3. 작업 계획서 이행	○ 지표 정의 - 실제 작업을 수행하는 관계자들이 계획수립·시행 단계에 참여하여 올바르게 작성 및 소통되고 있는지 등을 확인하여 작업계획서의 관리 수준을 평가 ○ 해 설 - 사업주는 작성한 작업계획서의 내용을 해당 근로자에게 알려야 한다. - 계획서 작성 대상 종류 중량물 취급 작업 : 크레인, 이동식크레인 차량계 하역운반기계 : 지게차, 고소작업대, 화물자동차, 구내운반차, 컨베이어 차량계 건설기계 : 굴착기, 펌프카, 덤프트럭, 레미콘 항타 및 항발기, 천공기(정보드릴 포함), 롤러 등 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업 터널 굴착 작업, 교량 (높이 5M 이상, 교량 지간 30M 이상) - 관계자 배치 기준 <table><tr><th>작업지휘자</th><th>신호수</th><th>유도자</th></tr><tr><td>차량계하역운반기계</td><td rowspan="2">중량물취급 작업 시</td><td rowspan="2">차량계 하역운반기계 전도 위험 또는 접촉 위험 작업시</td></tr><tr><td>2m 이상 굴착작업</td></tr><tr><td>교량</td><td rowspan="3">(크레인, 이동식크레인, 카고크레인 등)</td><td rowspan="3">차량계 건설기계 접촉 위험 작업시</td></tr><tr><td>구축물 해체</td></tr><tr><td>중량물 취급작업</td></tr><tr><td>항타기 조립·이동·해체</td><td></td><td></td></tr></table> ※근거 : 산업안전 기준 규칙 제38조~40조	작업지휘자	신호수	유도자	차량계하역운반기계	중량물취급 작업 시	차량계 하역운반기계 전도 위험 또는 접촉 위험 작업시	2m 이상 굴착작업	교량	(크레인, 이동식크레인, 카고크레인 등)	차량계 건설기계 접촉 위험 작업시	구축물 해체	중량물 취급작업	항타기 조립·이동·해체			서면 (DR) 면담 (IP)	1. 계획서를 ‘안전관리자’가 검토함	1					
		작업지휘자	신호수	유도자																				
		차량계하역운반기계	중량물취급 작업 시	차량계 하역운반기계 전도 위험 또는 접촉 위험 작업시																				
		2m 이상 굴착작업																						
		교량	(크레인, 이동식크레인, 카고크레인 등)	차량계 건설기계 접촉 위험 작업시																				
		구축물 해체																						
중량물 취급작업																								
항타기 조립·이동·해체																								
	서면 (DR) 면담 (IP)	2. 계획서는 ‘작업을 실제 지휘자 하는 자’가 참여하여 작성함	1																					
	서면 (DR)	3. 계획서는 기술 안전 검토가 포함되어 있음 ※ 이동식크레인, 고소작업대(차량형) : 접지압, 인양하중 ※ 항타&항발기,천공기,펌프카 : 접지압 ※ 굴착기, 지게차: 인양하중 ※ 수치화 된 검토를 말한다	2																					
	서면 (DR) 실사 (PI)	4. 계획서는 현재 작업 여건에 맞게 작성되어 있으며, 작업장에서 계획대로 실제 이행되고 있음 (지휘자&유도자&신호수 배치, 접근방지시설, 줄걸이 방법 등)	3																					
	면담 (IP)	5. 작업계획서를 관련 운전원에게 주지시킴	1																					
	면담 (IP)	6. 수립된 작업계획서를 관련 근로자 (유도자, 신호수)에게 주지시킴	1																					
					계																			

A-4. 위험상황 대응

구 분	지표 정의 및 해설	평가 방법		배점	결 과				평가자 기록
		형식	기준		2	Yes	No	N/A	
A-4. 위험상황 대응	○ 지표 정의 - 위험 상황에 노출된 근로자의 행동을 살펴보고 위험 의식 수준을 평가 ○ 해 설 - 사업주는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때에는 즉시 작업을 중지시키고 근로자를 작업장소에서 대피시키는 등 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 해야 한다. - 근로자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우에는 작업을 중지하고 대피하여야 하고 관리감독자는 근로자로부터 보고 받은 사항에 대하여 필요한 조치를 해야 한다 - 안전시설 미흡의 대상 안전난간, 개구부 덮개, 안전표지판, 이동통로, 임시소방시설, 낙하물방지망, 안전대 부착설비, 구름방지설비, 총동방지시설, 찰림방지시설, 불꽃비산방지설비, 소화기, 토사 다이크, 사다리, 계단 출입통제설비, 유도로프, 조도 확보, 적재상태 불량 등 ※근거 : 산안법 제51조, 제52조	실사 (PI)	1. 안전시설이 미흡한 상황에서 근로자 작업을 하고 있음 - 작업 단위별 감점: -1 미흡 예) 슬라브 철근 배근시 이동통로 미설치 후 작업시 -1 점 배점) 철근 배근 A작업장 미흡, 철근 배근 B작업장 미흡, 비계 해체 C작업장 미흡인 상황은 -3점	최대 -4					
		면담 (IP) 서면 (DR)	2. 근로자가 작업중지권에 대한 절차를 숙지하거나 이행실적을 보유하고 있음 ※ 중지권 이행은 1개월 이내 실적만 인정	2					
					계				

☐ B. 관리자 직무 수행

B-1. 작업지휘 활동

구 분	지표 정의 및 해설	평가 방법		배점	결 과				평가자 기록
		형식	기준	7	Yes	No	N/A	점수	
B-1. 작업지휘 활동	○ 지표 정의 - 공사담당자의 작업 파악, 지휘, 관리 수준을 평가. ○ 해 설 - "공사담당자는 건설기술진흥법, 산업안전보건법에서 정하는 공정 및 안전관리 직무를 수행해야 한다. - 특히, 본인이 관리 하는 공종에 대한 작업 투입 내용, 장비, 인원, 위험성평가 사항들을 숙지하고 점검을 수행해야되며, 점검중 발생 된 유해위험 요인은 위험성평가와 연계되어 위험성을 감소 되도록 업무를 수행해야 한다. ※근거 : 산안법 제15조, 제36조 건진법 시행령 제102조	면담 (IP) 서면 (DR)	1. 공사담당자는 ‘작업사항’ 을 인지하고 있음 ※ 작업사항이란? 평가자가 점검하는 장소의 작업 , 인원, 장비를 말한다	1					
		면담 (IP) 서면 (DR)	2. 공사담당자는 ‘위험성평가 내용’ 을 알고 있음 ※ 내용이란? 평가자가 점검하는 장소의 주요 유해·위험요인과 대책	1					
		면담 (IP) 실사 (PI)	3. 공사담당자는 담당하고 있는 공종의 유해·위험요인 개선 대책을 이행한 실적이 있음 ※ 인정 실적 1) 위험성평가 유해·위험요인 개선 대책 이행 결과 사진 2) 건진법 자체점검 등 일상점검 중 지적인 유해·위험요인 개선 대책 이행 결과 사진	3					
		면담 (IP) 서면 (DR)	4. 공사담당자가 점검중 발견한 유해·위험요인이 “위험성평가” 와 연계되어 있음	2					
							계		

B-2. 안전점검 활동

구 분	지표 정의 및 해설	평가 방법		배점	결 과				평가자 기록						
		형식	기준		3	Yes	No	N/A		점수					
B-2. 안전점검 활동	○ 지표 정의 - 시공사 소속 공사참여자들이 실시하는 점검 활동 수준을 평가 ○ 해 설 - 사업장을 실질적으로 총괄하여 관리하는 사람(소장)은 소속 직원들이 실시하는 점검 및 개선 활동을 관리해야 한다. - 공사담당자와 안전관리자는 건진법, 산안법 등에 따라 시공성과, 근로자 보호, 기계기구, 건설기계를 성실하게 점검하고, 위험요인은 지체없이 소장에게 보고하고 조직 내부에 공유하여 현재 위험요인이 존재함을 알려야 한다. - 또한, 지적사항을 개선 후에도 소장과 조직 구성원들과 공유하여 위험이 존재하지 않음을 알려야 한다. - 주체별 주요 점검의 종류 <table><tr><td>공사담당자</td><td>안전관리자</td></tr><tr><td>산안법에 의한 점검</td><td>산안법에 의한 점검</td></tr><tr><td>건진법에 의한 점검 (안전관리계획서 자체점검 등)</td><td>-</td></tr></table> ※근거 : 산안법 제15조, 제16조, 제17조 건진법 시행령 제100조	공사담당자	안전관리자	산안법에 의한 점검	산안법에 의한 점검	건진법에 의한 점검 (안전관리계획서 자체점검 등)	-	면담 (IP) 서면 (DR)	1. 소장은 ‘안전관리자’가 수행하는 점검 결과를 확인하고 있음 ※ 2일 이내 결과만 인정	1					
		공사담당자	안전관리자												
		산안법에 의한 점검	산안법에 의한 점검												
		건진법에 의한 점검 (안전관리계획서 자체점검 등)	-												
면담 (IP) 서면 (DR)	2. 소장은 ‘공사담당자’가 안전관리계획서 자체안전점검에 따라 수행하는 결과를 보고 받고 있음 ※ 2일 이내 결과만 인정	1													
면담 (IP) 서면 (DR)	3. 점검 결과를 시공사 모든직원과 공유하고 있음 ※ 공유는 열람이 가능한 방법으로 (SNS, 자체 어플 등)실시해야 함	1													
					계										

B-3. 위험성평가 감독(감리)

구 분	지표 정의 및 해설	평가 방법		배점	결 과				평가자 기록
		형식	기준		6	Yes	No	N/A	
B-3. 위험성 평가감독 (감리)	○ 지표 정의 - 시공사가 실시하는 위험성평가에 대한 건설사업관리 기술인의 감독 수준을 평가 ○ 해 설 - 건설사업관리기술인은 시공사가 위험성평가 활동을 성실히 수행 할 수 있도록 감독해야 한다. - 위험성평가 이행 주체는 시공사임으로, 감리단은 회의가 정기적으로 시행될 수 있도록 참관하고, 회의중 감리단은 가급적 발언하지 않도록 한다. - 위험성평가 중심의 체계가 될 수 있도록, 모든 감리원은 개선대책이 이행되고 있는지 여부를 확인 하도록 한다. ※근거 : 도기본 안전보건경영시스템 매뉴얼 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행 지침 제95조	면담 (IP) 서면 (DR)	1. 안전담당 건설사업관리기술인은 회의 과반수 이상을 참관함 ※ 1주 간격으로 회의시, 월 2회 이상 참관	1					
		면담 (IP) 서면 (DR)	2. 분야별 건설사업관리기술인은 월 1회 이상 참관함 ※ 평가일 기준으로 1개월 이전 실적을 기준으로 하며, “사진증빙”, “서명부” 제출시 점수 부여	1					
		면담 (IP) 서면 (DR)	3. 시공사 위험성평가 결과를 감리단 내부에서 공유하고 있음 ※ 결과(위험요인 및 대책, 전회차 위험성평가 수행 결과) ※ 공유는 열람 및 보존이 가능한 방법으로 실시해야 함	1					
		면담 (IP) 서면 (DR)	4. 위험성평가 개선 대책 이행 여부를 직접 확인·감독 하고있음 ※ 평가일 기준으로 1개월 이전 실적을 기준으로 하며, “사진증빙” 제출시 점수 부여	3					
					계				

B-4. 시공성과 확인 및 검측(감리)

구 분	지표 정의 및 해설	평가 방법		배점	결 과				평가자 기록
		형식	기준		2	Yes	No	N/A	
B-4. 시공성과 확인 및 검측 (감리)	○ 지표 정의 - 건설사업관리기술인이 실시하는 검측 및 시공성과 확인 수준을 평가	면담 (IP) 서면 (DR)	1. 시공과 관련 된 사항을 확인 및 검측하고 그 결과를 사업단 내부에 공유하고 있음	1					
	※ 평가일 기준으로 1주일 이내 실적을 기준으로 하며, “사진증빙” 제출시 점수 부여 ※ 점검 및 공유자의 직무는 무관함								
	○ 해 설 - 건설사업관리기술인은 시공자로부터 금일 작업실적이 포함된 시공자의 공사일지 또는 작업일지를 제출 받아 계획대로 작업이 추진되었는지 여부를 확인하고 금일 작업실적과 사용자재량, 품질관리시험회수 및 성과 등이 서로 일치하는지 여부를 검토·확인 하고, 이를 건설사업관리일지에 기록하여야 한다. - 안전관리담당자로 지정된 건설사업관리기술인은 다음 작업현장에 수시로 입회하여 시공자의 안전관리자를 지도·감독하도록 한다	면담 (IP) 서면 (DR)	2. 근로자 안전과 관련 된 사항을 확인하고 그 결과를 사업단 내부에 공유하고 있음	1					
	※근거 : 도기본 안전보건경영시스템 매뉴얼 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행 지침 제86조, 제95조		※ 평가일 기준으로 1주일 이내 실적을 기준으로 하며, “사진증빙” 제출시 점수 부여 ※ 점검 및 공유자의 직무는 무관함						
					계				

B-5. 안전문서 작성

구 분	지표 정의 및 해설	평가 방법		배점	결 과				평가자 기록																								
		형식	기준		4	Yes	No	N/A		점수																							
B-5. 안전문서 작성	○ 지표 정의 - 건진법, 산안법, KOSHA-MS에서 요구하는 서류 업무 이행에 대하여 시공사, 감리단의 수준을 평가 ○ 해 설 - 도기본은 건설정보관리시스템(ONE-PMIS)를 통해 발주청, 감리단, 시공사가 수행해야되는 안전관련 문서를 관리하고 있으며, 수행률에 따라 4단계 등급(우수,보통,미흡,심각)으로 [발주자+감리], [시공사]를 각각 평가하고 있음 - 확인방법: ONE-PMIS 건설공사장 CCTV 통합 운영시스템 - 시스템에서 관리하는 안전 문서 종류 <table><tr><td>안전보건대장(설계기본공사)</td><td>노사협의체 회의결과</td></tr><tr><td>안전보건조정자 선임계</td><td>설계안전성검토</td></tr><tr><td>안전보건대장 점검 결과</td><td>안전관리비 사용내역서</td></tr><tr><td>유해위험방지계획서</td><td>안전관리계획서</td></tr><tr><td>산업보건관리비 사용내역서</td><td>연간 안전보건활동 계획서</td></tr><tr><td>산업재해 예방지도 보고서</td><td>안전보건경영 방침 및 목표</td></tr><tr><td>안전및보건에관한 협의체</td><td>안전보건활동 확인서</td></tr><tr><td>안전점검 수행기관 선정결과(건진법)</td><td>안전보건경영 매뉴얼, 절차서, 지침서</td></tr><tr><td>작업환경측정</td><td>안전보건경영체계 성과측정</td></tr><tr><td>위험성평가 실시규정</td><td>비상시 대응훈련 계획서</td></tr><tr><td>위험성평가(최초, 정기, 상시)</td><td>비상시 대응훈련 결과보고</td></tr><tr><td>위험공종 사전작업 허가서</td><td>업무분장표(시공사, 감리)</td></tr></table> ※근거 : 도시기반시설본부 방침 (건설정보관리시스템)	안전보건대장(설계기본공사)	노사협의체 회의결과	안전보건조정자 선임계	설계안전성검토	안전보건대장 점검 결과	안전관리비 사용내역서	유해위험방지계획서	안전관리계획서	산업보건관리비 사용내역서	연간 안전보건활동 계획서	산업재해 예방지도 보고서	안전보건경영 방침 및 목표	안전및보건에관한 협의체	안전보건활동 확인서	안전점검 수행기관 선정결과(건진법)	안전보건경영 매뉴얼, 절차서, 지침서	작업환경측정	안전보건경영체계 성과측정	위험성평가 실시규정	비상시 대응훈련 계획서	위험성평가(최초, 정기, 상시)	비상시 대응훈련 결과보고	위험공종 사전작업 허가서	업무분장표(시공사, 감리)	서면 (DR)	1. 안전문서 활동 등급에 따라 점수를 부여 한다 - 우수 (2점) - 보통 (1점) - 미흡 (-1점) - 심각 (-2점) ※ [시공사, 감리단 각각 부여] 예) 시공사 우수 2점 감리단 미흡 -1점 결과 = 1점 ※ 문서 작성시 산안법, 건진법에 서 규정한 담당이 아닌 자가 문서를 작성하는 것이 적발되는 경우 “최하점” 으로 부여한다. 예) 안전관리비 사용내역서를 안전관리자가 작성시 -2점	4					
안전보건대장(설계기본공사)	노사협의체 회의결과																																
안전보건조정자 선임계	설계안전성검토																																
안전보건대장 점검 결과	안전관리비 사용내역서																																
유해위험방지계획서	안전관리계획서																																
산업보건관리비 사용내역서	연간 안전보건활동 계획서																																
산업재해 예방지도 보고서	안전보건경영 방침 및 목표																																
안전및보건에관한 협의체	안전보건활동 확인서																																
안전점검 수행기관 선정결과(건진법)	안전보건경영 매뉴얼, 절차서, 지침서																																
작업환경측정	안전보건경영체계 성과측정																																
위험성평가 실시규정	비상시 대응훈련 계획서																																
위험성평가(최초, 정기, 상시)	비상시 대응훈련 결과보고																																
위험공종 사전작업 허가서	업무분장표(시공사, 감리)																																
					계																												

□ C. 작업 환경

C-1. 안전시설 설치

구 분	지표 정의 및 해설	평가 방법		배점	결 과				평가자 기록
		형식	기준		Yes	No	N/A	점수	
C-1. 안전시설 설치	○ 지표 정의 - 안전시설물 설치 수행 능력을 평가 ○ 해 설 - 도기본에서 발주한 공사장의 안전시설물 설치기준은 ①산업안전보건기준에 관한 규칙과 ②건설공사장 안전관리지침(도기본)을 준수하여 설치해야 한다 - 재해예방을 위하여 안전시설물은 적시적소 견고하게 설치되어야 하며, 이를 체계적으로 수행하기 위한 안전시설 설치계획을 수립하여야 한다. - 안전시설물의 종류 예시 안전난간, 개구부 덮개, 안전표지판, 이동통로, 임시소방시설, 낙하물방지망, 안전대 부착설비, 구름방지설비, 충돌방지시설, 찰림방지시설, 불꽃비산방지설비, 소화기, 토사 다이크, 사다리, 계단 출입통제설비, 유도로프, 조도 확보, 적재상태 불량 등 ※근거 : 산업안전보건기준에 관한 규칙 건설공사장 안전관리지침(서울시 도기본)	실사 (PI)	1. 설치 규정 미준수 또는 미설치 시 개소당 : -1점 감점	최대 -5					
		서면 (DR)	2. 향후 이루어지는 안전시설물 설치 계획도면 (계획서) 보유 시	2					
					계				

C-2. 시민보호 조치

구 분	지표 정의 및 해설	평가 방법		배점	결 과				평가자 기록						
		형식	기준		3	Yes	No	N/A		점수					
C-2. 시민 보호조치	○ 지표 정의 - 공사장 주변을 이동하는 시민들을 위한 안전조치 이행 수준 평가	실사 (PI)	1. 시민 보행 안전을 위한 보행안전 도우미 배치함 ※ 교통처리계획, 점용 허가 등 유관 기관의 허가조건을 기준으로 하여 평가한다	1											
	2. 도로교통 유도원 배치함 ※ 교통처리계획, 점용 허가 등 유관 기관의 허가조건을 기준으로 하여 평가한다		1												
	○ 해 설 - 일부 현장은 원활한 공사를 추진하기 위해서 유관 기관(경찰청, 구청 등)에 승인을 받고 교통 전환, 도로·보도 임시 등을 점용하고 있음 - 유관기관은 교통 및 시민사고 방지를 위하여 주변의 교통소통 대책, 교통안전 시설물 설치, 교통사고 예방대책 이행, 보행자 안전도우미 배치 등을 승인 조건으로 하고있으며, 시공사와 감리단은 이를 준수해야 한다. - 교통안전시설 종류 예시	실사 (PI)	3. 도로 교통 안전시설 설치함 ※ 교통처리계획, 점용 허가 등 유관 기관의 허가조건을 기준으로 하여 평가한다 ※ 설치 상태 미흡 또는 미설치시 0점 부여	1											
	<table><tr><td>교통안내표지판</td><td>비산먼지방지 시설</td></tr><tr><td>과속방지턱</td><td>콘크리트 방호벽</td></tr><tr><td>속도제한</td><td>임시 차선 도색</td></tr><tr><td>도로차단 및 출입금지 시설</td><td>임시 인도 및 차도 구분</td></tr><tr><td>야간 식별 설비</td><td>단차구간 경계시설</td></tr></table> ※근거 : 건설공사장 안전관리지침(서울시 도기본) 도로법 시행령 제7조		교통안내표지판	비산먼지방지 시설	과속방지턱	콘크리트 방호벽	속도제한	임시 차선 도색	도로차단 및 출입금지 시설	임시 인도 및 차도 구분	야간 식별 설비	단차구간 경계시설			
교통안내표지판	비산먼지방지 시설														
과속방지턱	콘크리트 방호벽														
속도제한	임시 차선 도색														
도로차단 및 출입금지 시설	임시 인도 및 차도 구분														
야간 식별 설비	단차구간 경계시설														
					계										

C-3. 근로자 편의시설

구 분	지표 정의 및 해설	평가 방법		배점	결 과				평가자 기록
		형식	기준		3	Yes	No	N/A	
C-3. 근로자 편의시설	○ 지표 정의 - 근로자 편의시설 설치 수준 평가 ○ 해 설 - 화장실·식당·탈의실: 시설을 설치하거나 이용할 수 있도록 조치하여야 하는 건설공사는 공사예정금액 1억원 이상인 공사로 한다 - 화장실 설치 기준 현장에서부터 300m이내 설치 대변기수 : 남성근로자수 ÷ 30 여성근로자수 ÷ 20 ※근거 : 건설근로자의 고용개선등에 관한법률시행령 제4조, 산안법 제128조의 2, 산안법 기준에 관한 규칙 제4조 제3장 제21조~제30조	실사 (PI)	1. 편의시설 설치 종류에 따라 점수를 합산하여 부여 한다 - 휴게시설 (1 점) - 화장실 (1점) - 세면시설 (1점) ※ 단기 도로 공사 인해 상수도 사용 불가 등 합리적인 이유로 편의시설 설치가 불가능한 시설은 결측 처리한다.	3					
					계				

□ D. 가시설·장비

D-1. 가설구조물 관리

구 분	지표 정의 및 해설	평가 방법		배점	결 과				평가자 기록
		형식	기준		Yes	No	N/A	점수	
D-1. 가설 구조물 관리	○ 지표 정의 - 가설구조물에 대한 시공 관리 수준을 평가								
	○ 해 설 - 시공사는 가설구조물을 시공하기 전에 시공상 세도면, 관계전문가가 기명날인한 구조계산서 등의 서류를 공사감독자 또는 건설사업관리기 술인에게 제출하고 승인을 득한 후 시공계획서와 일치하게 시공해야 한다	실사 (PI) 서면 (DR)	1. 규정 미준수 또는 일부 부재 설치 누락 개소당 : -1 점	최대 - 2					
	- 구조적 안전성을 확인받아야 하는 가설구조물 높이 31미터 이상 비계 브라켓 비계 작업발판 일체형 거푸집 높이 5미터 이상 거푸집 및 동바리 터널의 지보공 높이 2미터 이상인 흠막이 지보공 라이닝폼, 가설밴트, 작업대차, 슬립폼, 갱폼 합벽지지대, FCM, ILM, MSS 동력을 이용하여 움직이는 가설구조물 현장에서 제작하여 조립 및 설치하는 복합형 가설구조물 그밖의 발주청이 필요하다 인정하는 가설구조물	실사 (PI) 서면 (DR)	2. 상세도면 미확보 개소당 : -3 점	최대 - 6					
		실사 (PI) 서면 (DR)	3. 구조 계산서 미확보 개소당 : 5점	최대 - 10					
※근거 : 건진법 시행령 제101조의 2					계				

D-2. 건설기계 감독

구 분	지표 정의 및 해설	평가 방법		배점	결 과				평가자 기록												
		형식	기준		4	Yes	No	N/A		점수											
D-2. 건설기계 감독 (감리)	○ 지표 정의 - 건설기계 반입시 및 사용에 대한 건설기술사업 관리단의 안전관리 감독 수준을 평가 ○ 해 설 - 건설사업관리기술인은 건설기계가 현장에 반입시 적정한 절차에 따라 이루어졌는지를 지도 감독 하고 수시로 사용 실태를 점검하는 절차를 이행하여야 한다 - 대상 건설기계 및 검토사항 <table><tr><th>대 상</th><th>검토사항</th></tr><tr><td>천공기</td><td>장비등록증 (신규, 변경, 구조변경 여부)</td></tr><tr><td>항타 및 항발기</td><td>작업계획서</td></tr><tr><td>타워크레인</td><td>보험증</td></tr><tr><td>기중기</td><td>운전면허증</td></tr><tr><td>굴착기</td><td>교육이수증 등</td></tr></table> - 건설기계 사용시 안전규정에 맞는 방호장치를 설치 하고 이상 유·무를 수시로 점검하며 사용해야 한다. ※근거 : 건설공사장 안전관리 지침(도기본), 산업안전보건기준에 관한 규칙(건설기계), 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무 수행지침 제95조	대 상	검토사항	천공기	장비등록증 (신규, 변경, 구조변경 여부)	항타 및 항발기	작업계획서	타워크레인	보험증	기중기	운전면허증	굴착기	교육이수증 등	실사 (PI)	1. 건설기계 사용시 안전관리 규정 미준수 개소당 : -1 점	최대 -4					
		대 상	검토사항																		
		천공기	장비등록증 (신규, 변경, 구조변경 여부)																		
		항타 및 항발기	작업계획서																		
타워크레인	보험증																				
기중기	운전면허증																				
굴착기	교육이수증 등																				
서면 (DR)	2. 반입 예정인 건설기계의 관계 서류를 건설사업관리기술인이 사전 검토 및 확인하고 있음 ※ 가장 최근에 반입 된 건설 기계를 기준으로 하며, 반입 일과 서류 확인일을 비교한다	2																			
서면 (DR) 실사 (PI)	3. 건설사업관리기술인의 건설기계 반입 안전점검 감독 방법에 따라 차등 부여 - 시공자가 실시한 점검 결과를 서면으로 확인하고 있음: 1점 - 기술인과 시공자가 합동으로 점검 실시: 2점 ※ 가장 최근에 발생된 실적을 기준으로 하며, 직접 현장 확인 한 사항은 “사진증빙” 제출시 점수 부여한다	2																			
					계																

D-3. 공도구 점검

구 분	지표 정의 및 해설	평가 방법		배점	결 과				평가자 기록								
		형식	기준	5	Yes	No	N/A	점수									
D-3. 공도구 점검	○ 지표 정의 - 기계·기구 반입 및 사용에 대한 안전 수준을 평가 ○ 해 설 - 현장소장은 안전인증대상기계등과 자율안전 확인대상기계등의 사용 여부 확인해야 한다 - 공사담당자는 기계·기구 방호장치 점검 결과 이상이 발견되면 즉시 수리하거나 사용금지 조치 등을 해야 한다. - 안전관리자는 안전인증대상기계와 자율안전 확인대상기계 등 구입 시 적격품의 선정에 관한 보좌 및 지도·조언을 해야 한다 - 도급인은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우 위험이 발생하지 않도록 조치를 해야 한다 - 기계·기구의 종류 <table><tr><td>핸드그라인더</td><td>고속절단기</td></tr><tr><td>용접기</td><td>철근절곡기</td></tr><tr><td>수중 펌프</td><td>철근절단기</td></tr><tr><td>고압살수기</td><td>이동식 발전기, 전선 등</td></tr></table> ※근거 : 산안법 제15조, 제16조, 제17조 제64조 건설공사장 안전관리지침(도기본)	핸드그라인더	고속절단기	용접기	철근절곡기	수중 펌프	철근절단기	고압살수기	이동식 발전기, 전선 등	실사 (PI)	1. 안전조치 미 실시 : 개수당 -1	최대 -5					
		핸드그라인더	고속절단기														
		용접기	철근절곡기														
		수중 펌프	철근절단기														
		고압살수기	이동식 발전기, 전선 등														
실사 (PI)	2. 기계·기구 점검 후 인증 표식 부착 ※ 인증표에는 점검월, 이름이 표시 되어야 한다 ※ 점검중 인증표식 미부착 발견시 0점	1															
면담 (IP) 실사 (PI)	3. 기계·기구 점검 실시자에 따라 차등 부여한다 - 안전관리자 실시 (1점) - 공사담당자 등 실시 (2점) ※ 공사담당자 등이 실시한 점검은 수행한 결과 “사진” 증빙 제출시 인정함	2															
면담 (IP)	4. 공사담당자는 기계·기구에 대한 전기적·물리적 점검방법을 설명 할 수 있음	2															
					계												

D-4. 스마트 안전기술 설치

구 분	지표 정의 및 해설	평가 방법		배점	결 과				평가자 기록									
		형식	기준		2	Yes	No	N/A		점수								
D-4. 스마트 안전기술 설치	○ 지표 정의 - 스마트 안전기술 중 이동형 CCTV 활용 수준을 평가 ○ 해 설 - 본부장방침 제39195호(2022. 12. 20.)에 따라 본부 모든 공사장은 이동식 360 ° 카메라를 필수로 도입해야 된다 - 주요 목적 <table><tr><td>1. 위험작업, 화재상황 등 영상 기반 모니터링 (본부 위험공종 사전허가제 대상 작업 촬영)</td></tr><tr><td>2. 무선 전원 및 통신을 이용한 사각지대 작업 촬영</td></tr><tr><td>3. 360 ° 파노라마 영상 촬영 및 실시간 원격 점검</td></tr><tr><td>4. 작업자 실시간 위험 행위분석 및 경고 방송 지원</td></tr></table> - CCTV 장비 최소 기준 <table><tr><td>1. 유효화소 200만, 가시거리 35m, 광학렌즈 20배줌</td></tr><tr><td>2. 이동식 거치형 장비 (15kg 미만 권장)</td></tr><tr><td>3. 일 8시간 이상 배터리 겸용 사용 가능한 전원 방식</td></tr><tr><td>4. 저장용량 128GB 이상, 10일 이상 저장 가능</td></tr><tr><td>5. 방진방수 기능 (IP54 이상)</td></tr></table> ※근거 : 도시기반시설본부 방침	1. 위험작업, 화재상황 등 영상 기반 모니터링 (본부 위험공종 사전허가제 대상 작업 촬영)	2. 무선 전원 및 통신을 이용한 사각지대 작업 촬영	3. 360 ° 파노라마 영상 촬영 및 실시간 원격 점검	4. 작업자 실시간 위험 행위분석 및 경고 방송 지원	1. 유효화소 200만, 가시거리 35m, 광학렌즈 20배줌	2. 이동식 거치형 장비 (15kg 미만 권장)	3. 일 8시간 이상 배터리 겸용 사용 가능한 전원 방식	4. 저장용량 128GB 이상, 10일 이상 저장 가능	5. 방진방수 기능 (IP54 이상)	실사 (PI)	1. 다음과 같이 현장에서 CCTV를 활용하고 있는 경우 2점을 부여한다. - (위험공종 사전허가제 작업 있음) 이동형 스마트 CCTV가 해당 장소를 촬영하고 있음 - (위험공종 사전허가제 작업 없음) 이동형 스마트 CCTV가 오늘 공사 일보에 작성되어 있는 작업을 촬영하고 있음	2					
1. 위험작업, 화재상황 등 영상 기반 모니터링 (본부 위험공종 사전허가제 대상 작업 촬영)																		
2. 무선 전원 및 통신을 이용한 사각지대 작업 촬영																		
3. 360 ° 파노라마 영상 촬영 및 실시간 원격 점검																		
4. 작업자 실시간 위험 행위분석 및 경고 방송 지원																		
1. 유효화소 200만, 가시거리 35m, 광학렌즈 20배줌																		
2. 이동식 거치형 장비 (15kg 미만 권장)																		
3. 일 8시간 이상 배터리 겸용 사용 가능한 전원 방식																		
4. 저장용량 128GB 이상, 10일 이상 저장 가능																		
5. 방진방수 기능 (IP54 이상)																		
					계													

□ E. 고위험 관리

E-1. 위험작업허가제 시행(시공사)

구 분	지표 정의 및 해설	평가 방법		배점	결 과				평가자 기록
		형식	기준		6	Yes	No	N/A	
E-1. 위험작업 허가제 시행 (시공사)	○ 지표 정의 - 위험공종 작업허가제도 시공사 이행 수준을 평가	면담 (IP) 실사 (PI) 서면 (DR)	1. 현장소장은 오늘의 위험 공종 사전허가 대상 작업 내용 (위치,인원,장비 등)을 인지 하고 있음	1					
	○ 해 설 - 위험공종 사전허가제 시행 대상 (도기본 방침)								
	① 철골구조물 설치 및 해체 공사 - 철골부재 양중작업, 철골세우기, 조립 및 해체공사 - 터널 막장내 강재지보 설치공사 - 가설벤트 설치 및 해체 공사 - 흙막이가시설 버팀보, 띠장 설치 및 해체공사 - 작업발판 일체형 거푸집의 설치 및 해체공사 철골부재는 H-pile, 원형/사각 강관, 철재기둥, 강재거푸집 등을 말함	면담 (IP) 실사 (PI) 서면 (DR)	2. 현장소장은 위험공종허가를 지휘 하는 공사담당자에게 허가서의 위험요소 개선대책(허가조건) 조치 결과를 보고 받음 ※ 개선 결과가 포함된 증빙만 인정	4					
	② 시스템 동바리 및 비계의 조립 및 해체 공사 - 낙하물 방호시설 설치 및 해체공사 - 거푸집 동바리 설치 및 해체공사 - 2m 이상 외벽작업용 각종 비계 구조물 조립 및 해체공사 - 최상단 작업발판 높이가 2m 이상인 이동식 비계 설치 및 해체공사 - 워킹타워 조립 및 해체공사 - 달비계 및 달대비계의 설치 및 해체 공사 - 교량의 공중비계 설치 및 해체공사								
③ 타워크레인, 이동식크레인, 항타기/항발기 설치·해체, 작업 ④ 고소작업공사(구조물) - 건축 슬래브 데크플레이트 설치공사 - 구조물 최상단 슬래브, 교량 슬래브 및 방호벽 콘크리트 타설공사 - 2m 이상 흙막이가시설 버팀보, 띠장 보수보강 공사 - 추락방지 안전시설 설치 작업									
	⑤ 2m이상의 콘크리트 구조물 철거공사 - 철거부산물 하역작업(크레인 사용시) - 기존 구조물의 슬래브 철거공사 - 건물의 부분 또는 전체 해체(철거) 작업	서면 (DR)	3. 흙막이 가시설 굴착 단계별 지도점검 계획서 또는 일정표를 수립하고 관리하고 있음 ※ 굴착 구간별 굴착 전·중·후 안전과 컨설팅 요청(예정)일정과 지도점검 결과 내용이 있어야함	1					
	- 절차 시공사(작성) → 감리단(검토·승인) → 공사관리관(확인) *작업허가제도의 작성은 공사담당자가 수행한다. ※근거 : 도시기반시설본부 방침								

E-2. 위험작업허가제 감독(감리)

구 분	지표 정의 및 해설	평가 방법		배점	결 과				평가자 기록
		형식	기준		6	Yes	No	N/A	
E-2. 위험작업 허가제 시행 (감리)	○ 지표 정의 - 위험공종 작업허가제도에 대한 건설사업관리단 이행 수준을 평가 ○ 해 설 - 공공공사 추진시에는 건진법에 따라 시공사와 건설사업관리단은 위험공종 사전허가제를 실시해야 한다 - 건설사업관리기술인은 위험공종 작업에 대하여 시공자로부터 작업계획을 제출받아 검토·확인 후 작업을 착수하게 하여야 한다. - 다만 검토·확인 받은 작업과 작업조건이 동일하고 반복되는 경우에는 작업계획만 제출받아 착수하게 할 수 있다 - 위험공종 사전허가제 시행 대상 (건진법) ① 2m 이상의 고소작업 ② 1.5m 이상의 굴착·가설공사 ③ 철골 구조물 공사 ④ 2m이상의 외부 도장 공사 ⑤ 승강기 설치공사 ※근거 : 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무 수행지침 제86조	면담 (IP)	1. 책임건설사업관리자는 위험공종 사전허가 대상 작업의 위치를 알고 있음	1					
		면담 (IP)	2. 건설사업관리자는 위험공종 작업허가 내용을 알고 있음 ※ 작업허가 내용이란? 평가자가 점검하는 장소에서 수행되고 있는 위험공종 사전작업의 유해·위험요인과 대책(허가조건)	2					
		서면 (DR)	3. 건설사업관리단의 위험공종 작업 감독 수준에 따라 점수를 차등 부여한다 - 서면으로 결과 확인: 2점 - 기술인이 직접 현장 확인: 3점 ※ 가장 최근에 발생한 실적을 기준으로 하며, 직접 현장 확인한 사항은 “사진증빙” 제출시 점수 부여한다.	3					
							계		

E-3. 복합 공종의 안전업무 조정

구 분	지표 정의 및 해설	평가 방법		배점	결 과				평가자 기록
		형식	기준		Yes	No	N/A	점수	
E-3. 복합 공종의 안전업무 조정	○ 지표 정의 - 분리발주사업에 대한 감리단의 안전업무 조정 수준을 평가 ○ 해 설 - 2개 이상의 건설공사가 같은 장소에서 행해지는 경우 작업의 혼재로 인하여 발생 할 수 있는 산업 재해를 예방하기 위해 안전보건조정자를 의무적으로 선임해야 한다. - 도기본 사업장은 책임건설사업관리기술인을 안전 보건조정자로 선임한다 - 안전보건조정자의 업무 내용 ① 혼재된 위험작업 파악 활동에 관한 사항 ② 혼재된 위험작업의 위험성 파악에 관한 사항 ③ 혼재된 위험작업의 시기·내용에 관한 사항 ④ 위험작업의 안전조치 등의 조정에 관한 사항 ⑤ 각각의 공사 도급인과 정보 공유에 관한 사항 ※근거 : 안전보건경영매뉴얼, 산안법 제68조	서면 (DR)	1. 분리발주 현장소장 과반수 이상이 참여하는 안전보건조정회의를 개최하고 있음 ※ 과반수 이상 미 참여시 0점	1					
		서면 (DR)	2. 회의 결과를 기록 관리하고 있음 ※ 회의내용은 혼재된 위험작업의 ①작업장소·내용 ②위험내용 ③작업시기 ④안전조치 등의 사항이 모두 포함 되어야함	1					
		서면 (DR)	3. 회의결과를 발주청에 통보함	1					
		서면 (DR)	4. 분리발주 업체별 주간 작업계획을 현장의 모든 분리 발주업체에게 통보하며 관리하고 있음	1					
					계				

□ F. 작업계획

F-1. 작업계획 소통

구 분	지표 정의 및 해설	평가 방법		배점	결 과				평가자 기록
		형식	기준	3	Yes	No	N/A	점수	
F-1. 작업계획 소통	○ 지표 정의 - 시공사의 명일 및 당일 작업일정 관리 수준을 평가 ○ 해 설 - 시공사는 건설사업관리기술인에게 명일작업계획서를 제출할 의무가 있다. 시공사는 직원 전체 회의 등을 통하여 투입인원, 장비, 작업사항을 도출되고 결과가 전원에게 소통되어야한다.	면담 (IP) 서면 (DR)	1. 오늘 작업 상세일정을 안전관리자 등 모든 직원들에게 전일에 미리 공유함 ※ 공유사항: 작업인원 · 내용 · 장비	1					
		서면 (DR)	2. 전일 공유한 내용이 ONE-PMIS 공정보고현황과 90% 이상 일치	1					
		서면 (DR)	3. 계획 대비 공정률 95% 이상	1					
	※근거 : 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무 수행지침 제86조								
					계				

F-2. 사전 작업 협의(감리)

구 분	지표 정의 및 해설	평가 방법		배점	결 과				평가자 기록
		형식	기준		Yes	No	N/A	점수	
F-2. 사전 작업 협의 (감리)	○ 지표 정의 - 건설사업관리단의 작업 일정 감독 수준을 평가 ○ 해 설 - 건설사업관리기술인은 시공자로부터 명일 작업계획서를 제출받아 시공자와 그 시행상의 가능성 및 각자가 수행하여야 할 사항을 협의하여야 하고 명일 작업계획 공중, 위치에 따라 건설사업관리 기술인을 배치하여 감독해야 한다. ※근거 : 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제86조	연당 (IP) 서면 (DR)	1. 시공사의 명일 작업내용을 인지하는 방법에 따라 점수를 차등 부여 한다 - 주간, 월간 공정표를 이용하여 확인하고 있음 (0.5점) - 하루 전까지 명일 작업 내용을 sns, 공사일보, 회의 등을 통해 확인하고 있음 (1점)	1					
		서면 (DR)	2. 명일 작업계획서를 제출 받고 시공자와 그 시행상의 가능성 및 각자가 수행하여야 할 사항을 협의하고 있음 ※ 협의 내용을 기록·관리시 인정	2					
					계				

F-3. 시공계획서 수립

구 분	지표 정의 및 해설	평가 방법		배점	결 과				평가자 기록
		형식	기준	4	Yes	No	N/A	점수	
F-3. 시공 계획서 수립	○ 지표 정의 - 건설사업관리단과 시공사의 시공계획서 관리 수준을 평가 ○ 해 설 - 시공자는 공사시방서의 기준(공사종류별, 시기별)에 따라 시공계획서를 해당 공사 시공 30일 전에 제출해야 한다 - 건설사업관리단은 계획서를 7일 안에 검토·확인하고 승인 또는 부적정 등의 통보해야 한다 - 시공사는 해당 계획서가 승인이 되면 계획과 일치하게 추진해야 된다 - 일반적인 공사시방서의 종류 및 시기별의 종류 ※근거 : 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제91조	서면 (DR)	1. 시공사가 건설사업관리단에 시공 계획서를 제출한 기한에 따라 점수를 차등 부여 한다 - 1~10일 전 제출함 (1점) - 11~29일 전 제출함 (2점) - 30일 전 제출함 (4점) ※ (시공사)공문발송, (사업단)접수를 기준으로 한다.	4					
		실사 (PI) 서면 (DR)	2. 시공계획서 없이 착수되었음 (작업내용 변경되어 개정해야 되는 경우도 포함)	감점 -4					
					계				

□ G. 안전교육

G-1. TBM 활동 수준

구 분	지표 정의 및 해설	평가 방법		배점	결 과				평가자 기록																		
		형식	기준		3	Yes	No	N/A		점수																	
G-1. TBM 활동 수준	○ 지표 정의 - 시공사의 T.B.M 활동 수준을 평가	면담 (IP)	1. T.B.M 전파 방법에 따라 점수를 차등 부여 한다 - “구두”로만 T.B.M. 활동을 수행한다 (1점) - 도면, 계획서, 위험성평가 등의 자료를 활용하여 T.B.M. 활동을 수행한다 (2점) ※ 근로자 면담을 통해 확인한다.	2																							
	○ 해 설 - TBM이란? 작업 현장 근처에서 작업 전에 공중별로 TBM 리더(관리자, 작업반장, 팀장 등)를 중심으로 작업자들이 모여 작업의 내용과 주의사항, 시공시 주의사항, 안전 작업 절차 등에 대해 빠르고 쉽게 서로 확인 및 의논하는 위험예지 활동을 말한다. - TBM 운영 절차 예시																										
	<table><tr><td>사전준비 (작업전일)</td><td colspan="3">실행 (작업당일)</td><td>환류조치 (작업당일)</td></tr><tr><td>~18:00</td><td colspan="3">07:00 ~ 7:10</td><td>17:00</td></tr><tr><td>작업방법 시공도면 위험성 평가 등 자료준비</td><td>건강상태 개인보호구 착용상태</td><td>작업방법 위험성평가 시공방법 공유</td><td>숙지 여부 확인 구호 복창</td><td>문제점 취합 결과 피드백 기록보관</td></tr><tr><td>TBM리더</td><td>근로자 상호 확인</td><td>TBM 리더</td><td>리더 및 근로자</td><td>TBM리더</td></tr></table>	사전준비 (작업전일)	실행 (작업당일)			환류조치 (작업당일)	~18:00	07:00 ~ 7:10			17:00	작업방법 시공도면 위험성 평가 등 자료준비	건강상태 개인보호구 착용상태	작업방법 위험성평가 시공방법 공유	숙지 여부 확인 구호 복창	문제점 취합 결과 피드백 기록보관	TBM리더	근로자 상호 확인	TBM 리더	리더 및 근로자	TBM리더	서면 (OR)	2. 활동 결과 기록 · 관리 ※ 기록에는 TBM 리더 이름, 참여 근로자의 이름, 시간, 전파내용, 최종 결재자 등의 내용이 포함되어 있어야 함	1			
사전준비 (작업전일)	실행 (작업당일)			환류조치 (작업당일)																							
~18:00	07:00 ~ 7:10			17:00																							
작업방법 시공도면 위험성 평가 등 자료준비	건강상태 개인보호구 착용상태	작업방법 위험성평가 시공방법 공유	숙지 여부 확인 구호 복창	문제점 취합 결과 피드백 기록보관																							
TBM리더	근로자 상호 확인	TBM 리더	리더 및 근로자	TBM리더																							
※근거 : 건진법 시행령 제103조, 산안법 제36조																											
					계																						

G-2. 교육 활동 수준

구 분	지표 정의 및 해설	평가 방법		배점	결 과				평가자 기록									
		형식	기준		7	Yes	No	N/A		점수								
G-2. 교육 활동 수준	○ 지표 정의 - 시공사의 안전교육 여건과 수준을 평가	실사 (PI)	1. 교육 환경 확보 상태에 따라 차등 부여 한다 - 시청각 설비를 구비함(0.5점) - 별도의 교육 장소가 존재함(0.5점)	1														
	○ 해 설 - 근로자에게 실시해야 하는 안전보건교육의 시간은 산안법 시행규칙 [별표 4], 교육내용은 시행규칙 [별표 5]를 참고한다. - 관계 법령별 안전교육을 할 수 있는 자격	서면 (DR)	2. 특별교육 대상별 교안을 활용하여 교육 시행중 ※ 평가자가 점검한 장소의 특별 교육 대상을 기준으로 한다	1														
	<table><tr><th>산업안전보건법</th><th>건설기술진흥법</th></tr><tr><td>① 안전보건관리책임자</td><td rowspan="6">공사팀 (관리감독자)</td></tr><tr><td>② 관리감독자</td></tr><tr><td>③ 안전관리자</td></tr><tr><td>④ 보건관리자</td></tr><tr><td>⑤ 안전공단 강사요원 교육 이수</td></tr><tr><td>⑥ 산업안전지도사 등</td></tr></table>	산업안전보건법	건설기술진흥법	① 안전보건관리책임자	공사팀 (관리감독자)	② 관리감독자	③ 안전관리자	④ 보건관리자	⑤ 안전공단 강사요원 교육 이수	⑥ 산업안전지도사 등	서면 (DR)	3. 현장 작업에 맞게 편집한 교안 활용하여 교육 시행중 ※ 시공계획서 등과 병합한 자료 등	1					
	산업안전보건법	건설기술진흥법																
	① 안전보건관리책임자	공사팀 (관리감독자)																
	② 관리감독자																	
	③ 안전관리자																	
④ 보건관리자																		
⑤ 안전공단 강사요원 교육 이수																		
⑥ 산업안전지도사 등																		
	서면 (DR)	4. 근로자별 교육 이수 현황을 기록·관리 하고 있음 ※ 일용직 근로자 여부를 확인 할 수 있는 사항(최초 투입일과 실제 근로일수), 교육 종류별 이수 시간이 포함되어 있어야 함	1															
	면담 (IP) 서면 (DR)	5. 교육 강사에 따라 차등 부여 한다 - 안전관리자 (1점) - 공사담당자 (협력업체 포함) (2점) - 현장소장 (3점) ※ 특별 교육을 기준으로하되, 현장소장은 정기교육도 인정한다 ※ 사진증빙 제출시 인정 ※ 최근 1개월이내 실적을 기준으로 한다	3															
※근거 : 산안법 제29조, 건진법 시행령 제103조																		
					계													